

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «06» августа 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Благоустройство Аллеи памяти в с. Карасево»

2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование

Карасевский сельсовет, Черепановский район, Новосибирская область

Населенный пункт

село Карасево, Черепановский район, Новосибирская область

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	578 078,40	578 078,40
Финансовое обеспечение, всего:	578 078,40	578 078,40
в том числе		
средства Субсидии	416 216,45	416 216,45
средства местного бюджета	115 615,68	115 0615,68
средства населения	46 246,27	46 246,27
средства организаций и другие внебюджетные источники	0,00	0,00
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:	0,00	0,00
в том числе		
вклад населения	0,00	0,00
вклад организаций	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:

-

5.2. Организации:

-

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично:

полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

-

7. Дата

начала осуществления Проекта – 26.06.2023г.

ввода объекта в эксплуатацию – 26.07.2023г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Карасевского сельсовета
Черепановского района
Новосибирской области



Е.Е. Рогалева

Руководитель инициативной группы

Астапова

Н.А. Астапова

Дата 06.08.2023г.