

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «06» июля 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Благоустройство мест захоронения в с. Карасево»

2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование

Карасевский сельсовет, Черепановский район, Новосибирская область

Населенный пункт

село Карасево, Черепановский район, Новосибирская область

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	1 888 056,00	1 471 679,16
Финансовое обеспечение, всего:	1 888 056,00	1 471 679,16
в том числе		
средства Субсидии	1 438 056,00	1 120 918,58
средства местного бюджета	300 000,00	233 840,39
средства населения	150 000,00	116 920,19
средства организаций и другие внебюджетные источники	0,00	0,00
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:	0,00	0,00
в том числе		
вклад населения	0,00	0,00
вклад организаций	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:

-

5.2. Организации:

-

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично:

полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

-

7. Дата

начала осуществления Проекта – 06.06.2022г.

ввода объекта в эксплуатацию – 05.07.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Карасевского сельсовета
Черепановского района
Новосибирской области



В.Н. Сорокин

Руководитель инициативной группы

Астапова Н.А. Астапова

Дата 06.07.2022г.